Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020

Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-8147-21

Суботица, 21.05.2021

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА бр. 6
11000 БЕОГРАД

Одлучујући о захтеву надлежног органа од 26.04.2021. године, поднетог у име "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: железничка станица (тачка 1.2), класе 212102, НОВИ ЖЕДНИК, парцела број 6631/1 К.О. Жедник.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 10 **kV**

Максимална снага: 202 **kW**

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: Обавеза Странке је да у грађевинском објекту ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник остави простор за уградњу 20 kV расклопног постројења (једна водна ћелија, једна мерна ћелија и једна трафо ћелија). Потребно је да Странка електроенергетску опрему (трафостанице и кабловске водове) прилагоди на рад на 20 kV напонском нивоу. Новоуграђени СН блок је саставни део прикључка који ће након изградње постати део дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТН-Ц-С" систем (Ud≤ 50V).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод кабловског вода у трафо ћелију
Место везивања прикључка на систем: Постојећи гвоздено-решеткасти стуб (ГРС) на углу ул. Радоја Вујошевића и Босе Миличевић у Новом Жеднику
Опис прикључка до мерног места:
- Прикључног 20 kV кабловског вода, са каблом типа ХНЕ 49А 3х(1х150мм^2), од постојећег ГРС-а на углу ул. Радоја Вујошевића и Босе Милићевић у Новом Жеднику до нове 20 kV водне ћелије у постојећој ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник.

- Новог СН блока у постојећој ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник, у конфигурацији 1В+1М+1Т (једна 20 **kV** водна ћелија, једна 20 **kV** мерна ћелија и једна 20 **kV** трафо ћелија).

Опис мерног места: Мерење утрошене ел. енергије и регистровање снаге извести индиректно, на 20 kV страни - ТРОСИСТЕМСКО, са комплетном средњенапонском мерном групом са ГПРС/ГСМ модемом, смештеном у орману мерног места на унутрашњем зиду у постојећој ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник.

Мерни уређај:

- Трофазно тросистемско бројило - мултифункционално, називног напона 3x100/√3 V и називне струје 5А.
- Три напонска мерна трансформатора (НМТ), напона 10(20)/√3/0,1/√3 kV, класе тачности 0,5.
- Три струјна мерна трансформатора (СМТ), преносног односа 2x10/5 А/А везано на 10/5 А/А, класе тачности 0,5.

За мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,5 S, односно индекса класе С и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 3.

За мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,2 S и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 2

Бројила електричне енергије морају поседовати могућност двосмерне комуникације.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 202 (**kW**) мора да буде 2x10/5 А/А везано на 10/5 А/А, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** најмање класе 0,2

Напонски мерни трансформатори су преносног односа **10(20)/√3/0.1/√3 kV/kV.**

Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 **kW** на једној мерној групи мора да буде најмање класе 0,5, а за мерење количине енергије са одобреном снагом преко 1600 **kW** најмање класе 0,2.

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: мерна ћелија.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна ($S_к''$) снага трополног кратког споја на сабирницама 10 **kV** у ТС 110/(35)/10 **kV/kV** износи 250 MVA, време трајања кратког споја t=0,2 s. Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 **kV**/10 **kV** напона је ограничена на вредност 300 А.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 10 **kV** у ТС 110/20 **kV/kV** (ТС 110/35 **kV/kV**) се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 35 **kV**/20 **kV** извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

На месту предаје електричне енергије признаје се претходно одобрена снага 62 **kW**

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	3.519.780,00	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	310.717,40	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	3.830.497,40	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 90 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова.

Странка се, након исходовања грађевинске дозволе, може директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања уговора о исходовању инвестиционо-техничке документације.

Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходовања грађевинске дозволе, директно обратити Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који се разликује од понуђеног типског Уговора.

У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или дозвола за пробни рад;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:
- Спецификација и предмер трошкова.

НАПОМЕНА:
- Пре активирања новог начина мерења потребно је демонтирати постојећу НН мерну групу (број бројила 5000276, ЕД број 25767411) из постојећег ормана мерног места.
- Реализацијом ових услова за пројектовање и прикључење ставља се ван снаге решење бр. 220-124/79.

Директор огранка

Роберт Балко Мачаи, мастер економиста

М.П.

Доставити :
1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-123719-22

Датум: 20.04.2022. године

У Г О В О Р

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ: 100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор огранка Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: железничка станица, НОВИ ЖЕДНИК, (тачка 1.2) (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-D.07.09.-8147-21 од 21.05.2021 (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021. године.

Према врсти прикључак је индивидуални, а карактер прикључења је трајни.

Прикључак се састоји од:

- 20 **kV** кабловског вода, са каблом типа XHE 49A 3x(1x150мм^2), од постојећег ГРС-а на углу ул. Радоја Вујошевића и Босе Милићевић у Новом Жеднику до нове 20 **kV** водне ћелије у постојећој ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник.

- Новог СН блока у постојећој ЗТС-10П "ЖТО" Нови Жедник, у конфигурацији 1В+1М+1Т (једна 20 **kV** водна ћелија, једна 20 **kV** мерна ћелија и једна 20 **kV** трафо ћелија).

- Трофазног тросистемског бројила - мултифункционално, називног напона 3x100/√3 **V** и називне струје 5А.

- Три напонска мерна трансформатора (НМТ), напона 10(20)/√3/0,1/√3 **kV**, класе тачности 0,5.

- Три струјна мерна трансформатора (СМТ), преносног односа 2x10/5 А/А везано на 10/5 А/А, класе тачности 0,5.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

а) **Припремни радови** на изградњи прикључка обухватају:

- решавање имовинско-правних односа (у даљем тексту: ИПО) са власницима парцела на којима ће се градити прикључак,
- исходовање свих неопходних сагласности и одобрења,
- исходовање комлетне документације потребне за изградњу прикључка у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- израду пројектне документације сагласно прописима којима се уређује област планирања и изградње,
- исходовање решења о одобрењу за извођење радова,
- пријаву градилишта.

б) **Изградња прикључка** обухвата:

- набавку добара, у потпуности у складу са карактеристикама из спецификације идејног пројекта,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране надзорног органа ЕДС,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова у потпуности у складу са УПП / решењем о одобрењу за извођење радова, пројектном документацијом и под стручним надзором ЕДС,
- интерни технички преглед комисије ЕДС,
- технички преглед (по потреби),
- коначан обрачун и потписивање записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације.

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на постојећи ДСЕЕ у складу са издатим УПП/Одобрењем.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе радове на изградњи прикључка ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. Овог Уговора.

ЕДС врши: службени надзор над изградњом, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 159.582,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке према овом Уговору су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Финансијер (преостали трошкови прикључка)	159.582,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	310.717,40
3.	Порез на додату вредност	94.059,88
	УКУПНО:	564.359,28

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку, "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, (назив и адреса Странке), да у њено име

предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора укључујући и пријаву градилишта.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласне да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) да сагласност на ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка,
в) на основу ситуационог решења достави Странки Пројектни задатак за израду пројекта прикључка потписан и оверен од стране ЕДС, са техничким карактеристикама опреме,
г) именује главног пројектанта и о томе писаним путем обавести Странку,
д) прегледа и верификује достављени идејни пројекат за изградњу прикључка,
ђ) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
е) врши службени надзор над изградњом прикључка,
ж) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог уговора,
з) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
и) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
ј) да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације,

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) Уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, број: 160-920014-72, који се води код Банка Интеса

б) изради ситуационо решење којим је обрађен избор трасе и локације прикључка и исто достави ЕДС писаним путем на сагласност,
в) достави ЕДС ситуационо решење у циљу израде Пројектног задатка за израду пројекта прикључка,
г) достави ЕДС све примерке идејног пројекта са техничким карактеристикама опреме која се уграђује, на преглед и оверу,
д) достави ЕДС решење о одобрењу за извођење радова за изградњу истог,
ђ) обезбеди геодетско снимање и картирање изграђеног прикључка,
е) изгради прикључак тако што ће да:

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

- на бази техничке спецификације из идејног пројекта за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова сходно прописима којима је уређена област планирања и изградње,
- благовремено, писаним путем, обавести службени надзор о термину фабричког пријема и испитивања уговорених добара,
- писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
- изведе грађевинске и електромонтажне радове у складу са идејним пројектом,
- одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,
- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,
- достави гаранцију извођача за изведене радове са минималним гарантним роком од 24 месеца и гаранцију за уграђену опрему према гарантним роковима произвођача уграђене опреме од минимално 24 месеца ,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

ж) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,

з) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,

и) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,

ј) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП,

Члан 8.

Службени надзор ЕДС је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са идејним пројектом за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:

- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:

- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,
- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдиле следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше мирним путем, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежним судом у Суботици.

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС и Странке.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

Огранак ЕлектродистрибуцијаСуботица

Директор огранка

Душко Петровић,дипл.ел.инж.

Странка
„Инфраструктра жалезнице Србије“ а.д.
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12
ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД-СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА
(Уг. Бр. бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. године)

ЗАПИСНИК О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА

ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА	**351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г.** **ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021**
ИНВЕСТИТОР	**АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ** Немањина 6. 11000 Београд
ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе
	ДЕО ОБЈЕКТА: ***Објекат за СС и ТК у железничкој станици Жедник и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 157+116,17 К.П. 6631/1 КО Жедник***
ВРШИОЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	**ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о.** Београд, Кнегиње Зорке 70 **БЕОГРАДЧВОР д.о.о.** Стјепана Филиповића 45 **KBV DATACOM д.о.о.** Нови Београд, Владимира Поповића 6

У Београду
4.4.2024.г.

Председник комисије:

Милутин Савовић, дипломирани грађ.

МИЛУТИН САВОВИЋ 00749712 5 Sign

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-16059557 10110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.05.03 21:01:41 +02'00'

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из регистрације привредног субјекта
- Решење о испуњености услова Министарства
- Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа
- Уговор о пружању услуга-Технички преглед накнадно изведених радова у железничкој станици Нови Београд, фаза 1
- Одлука о образовању комисије

ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

- Уговорна документација
- Предмет техничког прегелда
- Пројектна документација
- Градилишна документација
- Атестна документација
- Локација
- Учесници техничког прегледа
- Присутни техничком прегледу
- Период вршења техничког прегледа
- Примедбе
- **Закључак**

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***Извод из регистрације привредног субјекта***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

- ***Решење о испуњености услова Министарства***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

- ***Лиценце и потврде вршилаца техничког прегледа***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***УГОВОР о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)***

Документацаји достављена у прилогу ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ***ОДЛУКА о образовању комисије***

На основу Члана 155. Став 1. *Закона о планирању и изградњи*("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20, 52/21 и 96/23), Члана 16. Став 1. *Правилника о садржини и начину вршења Техничког прегледа објекта, саставу комисије, саджини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта* ("Сл. гласник РС", бр. 27/2015, 29/2016 и 78/2019) и Члана 8. *Уговора* бр. JV-NS-CON-HT-2023-028 од 11.12.2023.г., односно бр. 181/XII ОД 11.12.2023.г. склопљеног између Инфраструктуре железнице Србије ад и конзорцијума Триопројект доо, Београдчвор доо, KBV Datacom доо, као овлашћени представник конзорцијума, доносим

ОДЛУКУ

о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)

Утврђује се следећи састав Комисије:

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије за контролу изведених архитектонских и завршних радова.	Биљана Крстић Дипл. инж. арх. Лиценца ИКС 317 B843 05
Члан комисије за контролу изведених грађевинских конструкција-мостови.	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 411 8921 05
Члан комисије за контролу изведених радова хидротехничких инсталација и на хидротехничким објектима	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ. Лиценца ИКС 314 H571 09 / 414 D793 09
Члан комисије за контролу изведених електроенергетских инсталација високог и средњег напона.	Јелена Весић Лиценца ИКС 350 F653 07 / 351 N614 14
Члан комисије за контролу изведених телекомуникационих мрежа и система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених сигналносигурносних система за јавне железничке инфраструктуре са прикључцима	Др. Марија Ненезић Јовић Дипл. инж ел. Лиценца ИКС 353 P847 18
Члан комисије за контролу изведених термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација	Александар Јевтић Дипл. инж. маш. Лиценца ИКС 330 0692 03 / 430 330903

Сви чланови комисије поседују одговарајуће лиценеце Инжењерске коморе Србије и других надлежних органа, овлашћених за издавање посебних врста лиценци.

Сви чалнови комисје имају одговарајуће професионално искуство, за обављање ових послаова.

Члан комисије и заменик члана комисије, могу се заменти само на основу писане одлуке овлашћеног лица Конзорцијума.

У случају непредвиђеног повећања обима посла, комисије се може придружити чалан, или заменик члана, на основу писане одлуке овлашћеног представника конзорцијума.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и важи до окнчања поступка вршења Техничког прегледа.

У Београду,

12.12.2023.г.

ТРИОПРОЈЕКТ доо

Савовић Милутин Дипл. инж. грађ.

Директор
Директор

УГОВОР

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-5583/2018-3 од 7.7.2018.г. заведено код Финансијера
1/2018-1950 од 7.7.2018.г. заведено код Инвеститора
CRIC/2018/001 од 7.7.2018.г. заведено код Извођача
Закључен између:

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563 ,

Наручилац Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Мирољуб Јевтић вд генералног директора

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Јанг Џунгмин (Yang Zhongmin)
Лију Ћитао (Liu Qitao)

АНЕКС 1

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-5892/2021-1 од 25.6.2021.г. заведено код Финансијера
1/2021-1550 од 25.6.2021.г. заведено код Инвеститора
CRICCS)/2021/003-112 од 25.6.2021.г. заведено код Извођача
Закључен између:

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и

Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за привредне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора по Одлуци Одбора директора бр. 4/2021-2765-595 од 16.6.2021.г.

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуоћијанг
Ванг Тонгџоу

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9886/2022-2 од 9.12.2022.г. заведено код Финансијера
1/2022-1/1204 од 9.12.2022.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2022-02 од 9.12.2022.г. заведено код Извођача
Закључен између:

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за приведне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

АНЕКС 2

Инвеститор Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије".
Република Србије
11000 Београд, Немањина бр. 6
МБ 21127094

Овлашћени представник Др Небојша Шурлан вд генералног директора

Извођач Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563

Овлашћени представник Ђу Гуоћијанг
Ванг Тонгџоу

КОМЕРЦИЈАЛНОГ УГОВОРА О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НАТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈЕ)
05 340-9166/2023-1 од 6.10.2023.г. заведено код Финансијера
1/2023-1/800 од 6.10.2023.г. заведено код Инвеститора
JV-nss13-2023-01 од 6.10.2023.г. заведено код Извођача
Закључен између:

1. Владе републике Србије.
2. Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". 11000 Београд, Немањина бр. 6
   и
3. Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" и ,,China Communications Construction Company Ltd.", оба регистрована у Агенцији за приведне регистре Народне Републике Кине. Под рег. бр. 100000000045318 односно 100000000040563

АНЕКС 3

Инвеститор	Акционарско друштво за уптављање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура Железнице Србије". Република Србије 11000 Београд, Немањина бр. 6 МБ 21127094
Овлашћени представник	Др Небојша Шурлан вд генералног директора
Извођач	Joint venture привредних друштава ,,China Railway International Co. Ltd" МБ 100000000045318 и ,,China Communications Construction Company Ltd." МБ 100000000040563
Овлашћени представник	Ђу Гуоћијанг Ванг Тонгџоу
Рок за извођење радова	264 дана
Вредност уговорених радова укупно	1.197.459.454,50 USD
Вредност реализованих радова на објекту	131.244,00 RSD

ПРЕДМЕТ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

АРХИТЕКТУРА

Предмет техничког прегледа је реконструкција и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Жедник.

Објекат за СС и ТК се налази у оквиру комплекса железничке станице Жедник. Објекат се налази са десне стране пруге, на стационажи 157+116.17. Објекат је приземан, укупне нето површине 306.51m2, укупне Бруто. Површине 363.42м2. Реконструкцијом и доградњом објекта за СС и ТК добијене су потребне технолошке целине: за смештај постројења трансформаторске станице, смештај ТК АКУ батерија и уређаја, смештај СС АКУ батерија и уређаја, део за смештај електроенергетских инсталација, као и просторије намењене отправнику возова.

ХИДРОТЕХНИКА

Са аспекта хидротехничких инсталација предмет техничког прегледа је:

. изведено стање унутрашњих инсталација водовода и канализације

. спољни развод водовода и канализације: ревизиони шахтови, септичка јама

. врста и материјал уграђене опреме

ЕНЕРГЕТИКА

Предмет техничког прегледа су електроенергетске инсталације у СС и ТК зградама са отправником возова у железничкој станици Жедник, ради пуштања објекта у пробни рад.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Предмет техничког прегледа је зграда, у којој је планарана уградња сигнално - сигурносне (СС) и телекомуникационе (ТК) опреме, као и место за отправника возова, у службеном месту Жедник.

На предметној локацији Жедник започета је уградња телекомуникационе опреме и инсталација.

У Жеднику су изведени радови на уградњи ормана RO-TMKS 1, ормана RO-ZKU 1.1, RO-ZKU 1.2, ормана RRU, као и инсталација (PNK, ребраста црева и каблови).

На локацији у Жеднику започета је уградња сигнално – сигурносне опреме и инсталација.

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- **АРИХТЕКТУРА**

ПЗИ	1/10.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Жедник
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-1/11.2, ПЗИ, Београд, Децембар 2021.
Одговорни пројектант	Ивана Арсенијевић дипл.инж.арх
Лична лиценца бр.	300 N785 14

- **КОНСТРУКЦИЈА**

ПЗИ	2/9.10.1- Пројекат конструкције реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Жедник
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-АРХ-2/9.10.1 - ПЗИ, Београд, Април 2021.
Одговорни пројектант	Јован Попов, маст.инж.грађ
Лична лиценца бр.	311 P386 17

- **ХИДРОТЕХНИКА**

ПЗИ	3/3.2.7. Пројекат хидротехничких инсталација реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником и потходника и надстрешнице у железничкој станици Жедник
Пројектна организација	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ХИД-3/3.2.7
Одговорни пројектант	Никола Павловић
Лична лиценца бр.	300 N968 15

- **ЕНЕРГЕТИКА**

ПЗИ	4/2.1.34 ТС1 25/0,23kV; 100kVA у станици Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.34
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.1.31 ТС2 25/0,23kV; 100kVA у станици Бачка Топола
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.35
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.1.36 ТС3 25/0,23kV; 100kVA у станици Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	2021-001-ЕЕ-4/2.1.36

Техничка документација бр.	2021-001-ЕЕ-4/2.1.23
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.2.10 Пројекат дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4kV; 400kVA у железничкој станици Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.2.10
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/2.3.19 Пројекат електроенергетских инсталација за објекат за СС и ТК у железничкој станици Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.19
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10

ПЗИ	4/2.3.29 Пројекат електроенергетских инсталација Типска зграда за смештај ТК опреме
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-4/2.3.29
Одговорни пројектант	Драгана Марјановић
Лична лиценца бр.	350 I887 10

ПЗИ	4/2.4.10 Пројекат спољних електроенергетских инсталација у железничкој станици Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/2.4.10
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

ПЗИ	4/1.3.10 Управљање растављачима са моторним погоном у станици Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП д.о.о
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-4/1.3.10
Одговорни пројектант	Љубица Јанковић
Лична лиценца бр.	350 D991 06

- **ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈА**

ПЗИ	5/1.1 Општа свеска пројекта сигнално – сигурносног система
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/1.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 O626 16
ПЗИ	5/1.19 Осигурање железничке станице Жедник

Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/1.19
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/5 Пројекат оптичких каблова и преносних система за некритичне сервисе
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/5
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/6.1 Дојава пожара и системи техничке заштите – Општа свеска
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2021-250-ЕЛЕ-5/6.1
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/6.11 Дојава пожара и системи техничке заштите – Локација Жедник
Пројектна организација	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/IV, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01810/2023-09
Техничка документација бр.	2020-250-ЕЛЕ-5/6.11
Одговорни пројектант	Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 4455 03, 07-152-212/12
ПЗИ	5/7.1 Пројекат информационо-комуникационих система - Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/7.11 Пројекат инфомрационо-комуникационих система – Локација Жедник
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/7.11
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/8.1 Пројекат радио система- Општа свеска
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09
Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.1
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16
ПЗИ	5/8.4 Пројекат радио система – део 3
Пројектна организација	China Railway Design Corporation Serbia Огранак Београд, Косте Рацина 16б, Београд
Бр. Решења МГСИ	351-02-01180/2023-09

Техничка документација бр.	2021-001-ЕЛЕ-5/8.4
Одговорни пројектант	Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 0626 16

ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 Датум: 26.10.2021. године
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Број: 000283371 2023 I481 005 001 000 001 ROP-MSGI-27315-WA-36/2023 Датум: 16.11.2023. године
Књига инспекције	Књига инспекције отворена 01.07.2022. године. Достављена. Нема примедби. (ОИР : Милан Бановић, дипл.грађ.инж, ИКС 410 L261 18, НО : Драган Глигоров дипл.грађ.инж., ИКС 310 D661 06)
Пријава завршетка темеља Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Обавештење грађевинског инспектора бр.: 001424057 2024 14810 009 012 000 001 od 19.04.2024..
Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	Није приложено
СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	РЕШЕЊЕ бр. 353-02-2202/2020-03 од 28.5.2021.г. Министарство птивреде и заштите животне средине Републике Србије
Прикључци на јавну инфраструктру	Није било прикључака на јавну инфраструктуру
Кишна канализација	Није предвиђено
Кишна и фекална канализација	Прикључак на септичку јаму
Водовод	Прикључак на постојећи водомерни шахт
Геодетски елаборат изведеног објекта	Није приложен
Геодетски елаборат подземних инсталација	Није приложен
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007 China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 0495 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022. China Railway International Co. Ltd

Одговорни извођач радова-изградња водоводне и канализационе мреже	Драгољуб Николић
Лична лиценца бр.	414 5560 04
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0014
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002
издато од:	CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Иван Бабић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	341 И152 22
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер" доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Славко Маринковић
Лична лиценца бр.	314 5268 03
Решење бр.	PBU-26/23 od 06.02.2023
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.

издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

- **ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА

Свеска 1 од 02.06.2023. до 15.08.2023. године, од стране 1 до 48 стране,

Свеска 2 од 16.08.2023. до 08.10.2023. године, од стране 49 до 97 стране

Свеска 3 од 09.10.2023. до 06.12.2023. године, од стране 98 до 145 стране

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Свеска 1 : датум од 31.03.2023. до 18.01.2024. године, бр. страна 14

Свеска 2 : датум од 06.04.2023. до 30.11.2023. године, бр. страна 11

Свеска 3 : датум од 02.12.2022. до 31.08.2023. године, бр. страна 5

Свеска 4 : датум од 09.05.2022. до 14.03.2024. године, бр. страна 45

Решење о грађевинској дозволи Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	**У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Пријава радова Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	**У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
Потврда о завршетку објекта у конструктивном смислу	**Није достављена**
Грађевински дневници	**У прилогу ГРАДЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
ИЗЈАВА да су радови изведени у складу са грађевинском дозволом и пројектном документацијом	**Није достављена**

АТЕСТИ/СЕРТИФИКАТИ

Архитектура и конструкција

Број	ОПИС
	Бетон
1.	Сертификат о усаглашености бр. И 030- IMS-028/22 - Portland kompozitni cement PC 35M (S-V-L) 42,5 N. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд 14.02.2022. године.
2.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST9-CRSC-MAR-003-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 10.08.2023. године.
3.	Извештај о испитивању бр. BET-20439/22 од 27.05.2022.године, претходна проба бетона класе чврстоће C25/30 – GEMMAX GRADNJA doo Novi Sad. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
4.	Извештај о испитивању бр. KIA-0285/21-PM од 11.10.2021.године, Мешавине природног каменог агрегата (речни шљунак) као сировина за производњу сепарисаног агрегата за бетон, Карин Комерц МД доо Ветерник. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
5.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST9-CRSC-MAR-004-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 10.08.2023. године.
6.	Извештај о испитивању бр. BET-20439/22 од 12.12.2022.године, претходна проба бетона класе чврстоће C25/30 – GEMMAX GRADNJA doo Novi Sad. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
7.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-023-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора.
	Гитер блок
8.	Извештај о испитивању бр. GAK-212/21-Ppč од 21.06.2021.године, одређивање притисне чврстоће на елементу за зидање од глине Гитер 25, произвођача Универзум д.о.о. Аранђеловац, Огранак производни погон Инђија. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
9.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-024-B, одобрен уз корекције од стране Стручно-Техничког Надзора 09.10.2023. године.
	Екструдирани полистирен
10.	Изјава о карактеристикама производа бр. 08 / NG GK-SF TOP70 / SRB / 2023 од 23.04.2020. DAKA THERM - XPS 300 -L. Изјаву издао произвођач DAKA GROUP" Sh.p.k.
11.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-025.
	Кровна хидроизолациона мембрана
12.	Технички лист *KÖSTER TPO 1.5 TPO krovna i hidroizolaciona membrana sa centralno ugrađenom staklenom vunom* . Технички лист број RT 815 од 29.11.2021. године издат од произвођача *KÖSTER Waterproofing Systems.*
13.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-026-B одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 10.10.2023. године уз корекцију.
	Хидраулично везиво
14.	Извештај бр. VHM 114/21 о испитивању Хидрауличног везива MULTIBAT MC-12.5, произвођача LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA d.o.o., Beočin. Извештај издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд. 29.03.2021. године.
15.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-028
	Фалцовани цреп

16.	Извештај о испитивању бр. И 030/20-ZGP-23/GAK090GCk од 13.12.2022. Фалцованог црепа од глине са равном видном површином модел: М-997, Банат, произвођача Тоза Марковић d.o.o. Кикинда. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд
17.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-ARC-ST9-CRSC-MAR-030-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 23.10.2023. године.
	Жљебњак
18.	Извештај о испитивању бр. И 030/20-ZGP-23/GAK006GCк од 24.02.2023. - Фалцовани цреп од глине модел Жлебњак произвођача Тоза Марковић d.o.o. Кикинда. Извештај је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд
19.	Захтев за одобрење материјала бр NSSU-S2-D3-ARC-ST9-CRSC-MAR-051 -A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора.
	Арматура
20.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-034/23 од 13.02.2023. године за Челик за армирање бетона – Заварене мреже од ребрастих челичних жица пречника 5мм произведен од стране FERRIERE NORD S.p.A. Udine, Italia. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
21.	Сертификат о усаглашености бр. И 030-IMS-035/23 од 13.02.2023. године за Челик за армирање бетона – Заварене мреже од ребрастих челичних жица пречника 6мм до 10мм произведен од стране FERRIERE NORD S.p.A. Udine, Italia. Сертификат је издао ИМС – Институт ИМС А.Д. Београд.
22.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST9-CRSC-MAR-008-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 10.08.2023. године.
23.	Сертификат квалитета број 220002-08861 од 08.07.2022. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/8mm. Сертификат је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
24.	Сертификат квалитета број 220002-10739 од 02.08.2022. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/16mm. Сертификат је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
25.	Декларација о усаглашености број MSM 026064 од 15.01.2021. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/10mm. Декларацију је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
26.	Декларација о усаглашености број MSM 025826 од 04.01.2021. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/12mm. Декларацију је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
27.	Декларација о усаглашености број MSM 025906 од 13.01.2021. за ребрасти бетонски челик – šipka/B500B/14mm. Декларацију је издао METALFER STEEL MILL Sremska Mitrovica.
28.	Захтев за одобрење материјала бр. NSSU-S2-D2-STR-ST9-CRSC-MAR-009-A, одобрен од стране Стручно-Техничког Надзора 10.08.2023. године.
	Извештаји о испитивању бетона
29.	Извештај о испитивању бетона бр. BU-001-P-497.1/23 од 04.09.2023. Одређивање чврстоће при притиску епрувета од очврслог бетона - бетонских коцки – Подбртонирање темеља постојећег објекта. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
30.	Извештај о испитивању бетона бр. BU-004-P-497.1/23 од 20.09.2023. Одређивање чврстоће при притиску епрувета од очврслог бетона - бетонских коцки – Бетонирање подне плоче канала и шахтова. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
31.	Извештај о испитивању бетона бр. BU-006-P-497.1/23 од 08.11.2023. Одређивање чврстоће при притиску епрувета од очврслог бетона - бетонских коцки – Пливајућа плоча, позиција 3 и 4. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
	Извештаји о геомеханичким испитивањима

32.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-006-PT-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Родтло. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
33.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-007-PT-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Подтло. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
34.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-008-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева – Насип од песка, Слој бр. I/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
35.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-009-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева – Насип од песка, Слој бр. II/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
36.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-010-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Насип од песка, Слој бр. III/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
37.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-011-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Насип од песка, Слој бр. IV/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
38.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-012-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Насип од песка, Слој бр. V/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
39.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-013-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Насип од песка, Слој бр. VI/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.
40.	Извештај о геомеханичким испитивањима бр. ZN-014-NA-497.2/23 од 20.06.2023. одређивање степена збијености и носивости изведених слојева –Завршни слој од песка, Слој бр. VII/0. Извештај је издао CPL Građevinski Institut – Novi Sad.

Енергетика

P1119079100	Потврда о усаглашености енергетског кабла са посебним карактеристикама у случају пожара, типа: N2XH-J-O/J 0,6/1kV, издата од КВАЛИТЕТ а.д. Ниш, од 14.08.2019.
4173-1/2019	Извештај о испитивању механичке заштите (IP код) и испитивању на механички удар (IK код) за заштитни орман произвођача Расина, издата од Институт за превентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развод д.о.о, од 16.08.2019.

Телекомуникације и сигнализација

Број	ОПИС
1.	Декларација о усаглашености и техничке карактеристике за неметалну ребрасту цев-Безхалогени лаки тип KBCR (125N) (SRPS EN 61386-1, SRPS EN 61386-23, SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020), од 03.01.2023. године, Kabellajt д.о.о. Јагодина
2.	Сертификат за ребрасту безхалогену KBCR електроинсталациону цев, произвођач Kabellajt д.о.о., бр. INC0123020IS, од 28.06.2023. године, Институт за нуклеарне науке „Винча“
3.	Потврда о усаглашености безхалогеног инсталационог телекомуникационог кабла, J-H(St)H произвођача 2M KABLO PAZARLAMA Турска, бр.P1119105800 од 18.10.2019. године, „Квалитет“ Ниш
4.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла, JE-H(St)H... произвођача UNAL KABLO Турска, бр.P1119050200 од 04.06.2019. године, „Квалитет“ Ниш

5.	Потврда о усаглашености управљачког телекомуникационог кабла JE-H(St)H... Bd FE180 E30..E90, произвођача UNAL KABLO Турска, бр.1119046000 од 20.05.2019. године, „Квалитет" Ниш
6.	Потврда о усаглашености за RJ45 Модул, модел KEJ-CEA-S-10G,KELine Screened Category 6A, произвођача KRUGEL EXIM, од 10.11.2020. године, KRUGEL EXIM
7.	Datasheet за Keystone Jack, Category 6A, RJ45/s
8.	ISO 9001:2015 Сертификат KRUGEL EXIM бр. QMS-925/22, од 25.11.2022. године, ACB s.r.o.
9.	Декларација о усаглашености бр. 0091 од 06.10.2022. године, за FTP кабл, Левитон, у складу са BS EN50575 : 2014 + A1 : 2016
10.	Datasheet за 6A S/FTP EuroClass Dca кабл, Левитон
11.	Изјава о усклађености кабла FTP cat 6A, модел Левитон, бр. 0473-3P-1220633, од 10.05.2022. године, сертификационо тело 3P Third Party Testing ApS-Denmark.
12.	Потврда о усаглашености енергетског безхалогеног кабла (N)HXH Fe180/E90 Faber Standard, произвођача Prakab Prazska Kabelovna Чешка, бр. P1120053200 од 18.05.2020. године, „Квалитет" Ниш
13.	Потврда о усаглашености безхалогене обујмице, тип HFCL, од 13.07.2017. године, DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
14.	Datasheet за HFCL DIETZEL Gesellschaft.m.b.H.
15.	Сертификат за обујмице OBO Bettermann, бр. 40037802 од 25.06.2013. године, VDE Testing and Certification Institute.
16.	Потврда о усаглашености за PNK регале, модел PNK50... PNK800, RNK50...RNK800, MNK50...MNK600, PNK50E90...PNK600E90, произвођача Пеком инжењеринг Краљево
17.	Datasheet за носаче каблова Пеком, Краљево
18.	Потврда о усаглашености за Patch панел са RJ45 конекторима, тип KEP-CEA-S-10G, Category 6A, бр. 56/2018, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
19.	Потврда о усаглашености за 19" ранжирник каблова тип RAB-VP-X01-A2 и RAB-VP-X21-A2, бр. 308/2004, од 09.11.2022. године, Krugel Exim spol.s r.o.
20.	Потврда о усаглашености за адаптер за Етернет кабл CT.6. тип ST-6A, са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
21.	Потврда о усаглашености за patch cord (kabl), тип Cat6A SFTP серија са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
22.	Потврда о усаглашености за прикључну кутију серије GZR-C са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
23.	Потврда о усаглашености за patch panel YOFC-U-25-10-BL са EN50575:2014+A1:2016, од 03.11.2022. године, YOFC Smart Link Better Life
24.	EU сертификат о испитивању Base Band Unit са GUE пријемником, бр. 0002371, од 18.07.2017. године, Intertek Testing & Certification.
25.	Декларација о усаглашености за Base Band unit/HUAWEI, модел BBU3910/V100, бр. CE-03159960, од 14.07.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.

26.	Декларација о усаглашености за WDM Optical Transmission System/HUAWEI, модел OptiXtrans E6608, бр. CE-06809503, од 25.07.2020. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
27.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE10279295, од 29.03.2023. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
28.	Декларација о усаглашености за Universal Service Router/HUAWEI, модел NetEngine 8000 M1C, бр. CE-07639245, од 29.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
29.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004/V100, бр. CE-03319738, од 02.08.2017. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
30.	Декларација о усаглашености за Remote Radio Unit of GSM Distributed Base Station/HUAWEI, модел RRU3004, бр. E-00743700, од 07.12.2012. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
31.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10029647-1, од 14.10.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
32.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-10065101, од 18.02.2022. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
33.	Декларација о усаглашености за Layer 3 Ethernet Switch/HUAWEI, бр. CE-07621013-1 од 27.04.2021. године, Huawei Technologies Co., Ltd.
34.	Декларација о усаглашености за DS6-60 Рачунарски сигнално-сигурносни систем (CBI system), бр. RS/00000029507678/2023/000003 од 07.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.
35.	Сертификат о усаглашености за DS6-60 Рачунарски сигнално-сигурносни систем (CBI system), бр. BZC/KUS/CB/002/2023 од 02.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.
36.	Декларација о усаглашености за FZt-CTC уређај телекоманде саобраћаја (CTC), бр. RS/00000029507678/2023/000004 од 07.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.
37.	Сертификат о усаглашености за FZt-CTC уређај телекоманде саобраћаја (CTC), бр. BZC/KUS/CB/003/2023 од 02.08.2023. године, Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.

ЛОКАЦИЈА

Објекат за СС и ТК у железничкој станици Жедник и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 157+116,17 К.П. 6631/1 КО Жедник

УЧЕСНИЦИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА

ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 70
Решење МГСИ	351-02-01946/2020-07 од 3.3.2022.г.
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	БЕОГРАДЧВОР д.о.о. Београд, Стјепана Филиповића 45
Решење МГСИ	351-02-00545/2021-09 од 18.03.2021.г.
ВРШИЛАЦ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	KBV DATACOM д.о.о. Нови Београд, Владимира Поповића 6
Решење МГСИ	351-02-03481/2019-07 од 16.12.2019.г.

Председник комисије	Милутин П. Савовић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	415 6279 04; 410 5735 04
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Биљана Крстић дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	317 B843 05 411 8921 05
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	314 X571 09 / 414 Д793 09
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Јелена Весић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 Ф653 07 / 351 H61414 / 450E793 10
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Марија Ненезић Јовић дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 P847 18
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
Члан комисије	Александар Јевтић дипл.инж.маш.
Лична лиценца бр.	330 0692 03, 430 3309 03
Решење бр.	189/XII од 12.12.2023.г.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 R162 18 410 L261 18
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2021-0007 China Railway International Co. Ltd.
Одговорни извођач радова-архитектонски и завршни радови	Мирослав Ковачевић, дипл.инж.арх.
Лична лиценца бр.	400 0495 03
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0024 од 10.10.2022. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња грађевиснских објеката (конструкција)	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	411 И 00983 19
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0018 од 29.08.2022. China Railway International Co. Ltd
Одговорни извођач радова-изградња водоводне и канализационе мреже	Драгољуб Николић
Лична лиценца бр.	414 5560 04
Решење бр. издато од:	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0014 CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова-изградња електроенергетских	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	450 J20 515 451 J20 915
Решење бр. издато од:	CRIC(S)/ADM/COM/2022/002 CRIC-CCCC JV
Одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 7918 04
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2021/011 од 01.11.2021. године

издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова сигналних инсталација	Горан Жигић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	453 M181 21
Решење бр.	CRIC(S)/ADM/COM/2023/009 од 01.08.2023. године
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
Одговорни извођач радова-изградња машинских и термотехничких иинсталација	Милан Огризовић Дипл. инж. маш.
Лична лиценца бр.	430 A756 06
Решење бр.	HDJV-NSSB-ADM-IZS-2022-0009
издато од:	JV CRIC – CCCC, Владете Ковачевића 8, Београд
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Одговорни вршилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Лична лиценца бр.	310 Д661 06
Решење бр.	ПБУ-151-1/22 од 9.5.2022.г.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за архитектонске и завршне радове	Иван Бабић, дипл.инж.građ.
Лична лиценца бр.	341 И152 22
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022.
издато од:	„Пројект Биро Утибер" доо,Нови Сад & CeS.TRA д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу грађевиснских објеката (конструкција)	Дејан Тодоровић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр.	410 J272 15
Решење бр.	PBU-157-1/22 od 09.05.2022
издато од:	„Пројект Биро Утибер" доо & CeS.TRA д.о.о
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу водоводне и канализационе мреже	Славко Маринковић
Лична лиценца бр.	314 5268 03
Решење бр.	PBU-26/23 od 06.02.2023
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу електроенергетских, телекомуникационих и сигнализационих инсталација	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Лична лиценца бр.	350 I937 10
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о.
Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу телекомуникационих инсталација	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	353 B183 05
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

Одговорни вршилац стручног надзора за изградњу сигналних инсталација	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.
Лична лиценца бр.	350 G870 08
Решење бр.	PBU-157-1/22 од 09.05.2022. год.
издато од:	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад

ПРИСУТНИ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ

КОМИСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. БЕОГРАДЧВОР д.о.о. KBV DATACOM д.о.о.
Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.
Члан комисије	Јелена Весић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.
Члан комисије	Александар Јевтић Дипл. инж. ел.
ИНВЕСТИТОР	„Инфраструктура Железница Србије“ АД, Београд, Немањина 6
Представник	Љиљана Михајловић
ИЗВОЂАЧ РАДОВА	JV China Railway International Co. Ltd. 351-02-03281/2020-09 China Communications Construction Company Ltd. 351-02-01841/2022-09
Одговорни извођач радова и координатор тима	Милан Бановић Дипл. инж. грађ.
Представник	Зорица Славковић-Марјановић, дипл.инж.арх.
Представник	Милутин Ристић, дипл.инж.грађ.
Представник	Срђана Шијачки Дипл. инж. грађ.
Представник	Мирослав Стефановић Дипл.инж.ел.
Представник	Дејан Вулић, дипл.инж.ел.
Представник	Милан Огризовић
НАДЗОРНИ ОРГАН	Project Biro Utiber д.о.о. Нови Сад, Темеринска 76 351-02-03050/2021-09
Руководилац стручног надзора	Драган Глигоров Дипл. инж. грађ.
Представник	Марина Гавриловић Дипл.инж.арх.
Представник	Дејан Тодоровић Дипл.инж.грађ.
Представник	Милован Грубјешић Дипл. инж. грађ.
Представник	Милорад Кузмановић Дипл. инж. ел.
Представник	Борис Бегенишић, дипл.инж.ел.
Представник	Зоран Нововић, дипл.инж.ел.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Почетак техничког прегледа	25.3.2024.год.
Завршетак техничког прегледа	4.4.2024.год.

КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ГРАЂЕВИНСКОМ ДОЗВОЛОМ

Контролом инвестиционо-техничку и градилишну документацију, стављене комисији на увид, као и прегледом објекта на лицу места нису утврђени недостаци и неправилности, те се констатује:

- Да су радови који су изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи бр. 351-02-03590/2021-07 ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021. године.
- да је за изведене радове који су предмет техничког прегледа извођач поднео изјаву о завршетку темеља, и да је надлежна грађевинска инспекција обавестила надлежни орган да су изграђени у складу са грађевинском дозволом
- да су радови који су изведени, изведени у свему према важећој техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола и пројекту за извођење
- да су редовно вођени грађевински дневници и потписани од стране Надзорног органа
- да су коришћени материјал и опрема захтеваног квалитета са пратећом атестном документацију и потврдама о кавлитету

ПРИМЕДБЕ КОЈЕ НЕ УТИЧУ НА СТАБИЛНОСТ И ФУНКЦИОАЛНОСТ ОБЈЕКТА

АРХИТЕКТУРА

- Атести/Сертификати за Архитектонске радове нису комплетни.
- Није достављена изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
- Грађевински дневници нису закључени
- Листа атеста и серификата је непотпуна.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

- Недостаје грађевински дневник
- Недостаје геодетски елаборат за упис у катастар подземних инсталација
- Недостају записници о испитивању водоводне и канализационе мреже
- Недостају атести о уграђеном материјалу и опреми

Горепоменути недостаци не утичу на стабилност и функционалност објекта и система.
Потребно је недостатке отклонити.
Примедба је неусловна.

ЗАКЉУЧАК

Комисија, на основу извршеног техничког прегледа о коме је сачињен овај записник, утврђује да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад, у трајању од највише годину дана.

У Београду,
4.4.2024.г.

Председник комисије — Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.

Лични печат

Потпис



Електронски потпис

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-160595571 0110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.05.03 21:02:12 +02'00'

Број: 46/III

Место и датум: Београд

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
		
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
		
6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 314 H571 09
Лични печат	Потпис	
		
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		

8. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ		
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	
		

9. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ		
Вршилац техничког прегледа:	Александар Јевтић Дипл. инж. маш.	Лиценца ИКС 330 0692 03
Лични печат	Потпис	
		

Прилог 1.

ПОТВРДА КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД О ПУШТАЊУ У ПРОБНИ РАД

Инвеститор:	АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Немањина 6 11000 Београд
Објекат:	Извођење радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, све у КО Нови Сад I, КО Нови Сад IV, КО Кисач, КО Руменка, КО Степановићево, КО Ченеј, КО Бачко Добро Поље, КО Врбас- Атар, КО Врбас - град, КО Змајево, КО Куцура, КО Ловћенац, КО Мали Иђош, КО Фекетић, КО Бачка Топола, КО Бачка Топола - Град, КО Мали Београд, КО Биково, КО Доњи Град, КО Жедник, КО Нови Град, КО Палић, КО Стари Град, на катастарским парцелама које су наведене у списку катастарских парцела који чини саставни део наведене грађевинске дозволе бр. 351-02-03590/2021-07 од 26.10.2021.г. ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021
Предмет техничког прегледа:	Објекат за СС и ТК у железничкој станици Жедник и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 157+116,17 К.П. 6631/1 КО Жедник
Почетак вршења техничког прегледа:	25.3.2024.г.
Почетак вршења пробног рада:	5.4.2024.г.

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Објекат за СС и ТК у железничкој станици Жедник и TS 20/0,4 kV,400 kVA у саставу објекта на км 157+116,17 К.П. 6631/1 КО Жедник

ПОТВРЂУЈЕ

1) да је објекат изведен у складу са пројектом за грађевинску дозволу и пројектом за извођење

2) да је ради утврђивања подобности објекта за употребу одобрен пробни рад.

Пробни рад може трајати најдуже годину дана.

Председник комисије	Милутин Савовић Дипл. инж. грађ.
Лични печат	Потпис
Број:	50/IV
Место и датум	Београд, 4.4.2024.г.

Инжењерска комора Србије
Милутин П. Савовић
дипл. грађ. инж.
415 6279 04

МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign

Digitally signed by МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
DN: c=RS, serialNumber=CA:RS-007497125, serialNumber=PNORS-1605955710110, sn=САВОВИЋ, givenName=МИЛУТИН, cn=МИЛУТИН САВОВИЋ 007497125 Sign
Date: 2024.05.03 21:03:02 +02'00'

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

1. АРХИТЕКТОНСКИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. арх.	Лиценца ИКС 317 B843 05
Лични печат	Потпис	
		
2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Биљана Крстић Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 411 8921 05
Лични печат	Потпис	
		
6. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ		
Вршилац техничког прегледа:	Димитрије Гаон Дипл. инж. грађ.	Лиценца ИКС 314 H571 09
Лични печат	Потпис	
		
7. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИСОКОГ И СРЕДЊЕГ НАПОНА		
Вршилац техничког прегледа:	Јелена Весић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 350 F653 07
Лични печат	Потпис	
		

8.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СИСТЕМИ И СИГНАЛНОСИГУРНОСНИ СИСТЕМИ	
Вршилац техничког прегледа:	Др Марија Ненезић Јовић Дипл. инж. ел.	Лиценца ИКС 353 P847 18
Лични печат	Потпис	
		

9.	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ, ПРОЦЕСНЕ И ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
Вршилац техничког прегледа:	Александар Јевтић Дипл. инж. маш.	Лиценца ИКС 330 0692 03
Лични печат	Потпис	
		

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

Број: 2541200-D.07.09.-248581-24
Датум: 30.05.2024.

Поступајући по захтеву број 2541200-D.07.09.-248581-24 од 28.05.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), а на основу чл. 142. и 144. Закона о енергетици („Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 – др. закон, 40/2021, 35/2023 – др. закон и 62/2023), чл. 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС", бр. 84/2023), чланом 141.став 7. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС" бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) Закона о енергетици („Сл. гласник РС" број 145/14), и Одлуке о преносу овлашћења бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021 доноси се

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА се захтев број 2541200-D.07.09.-248581-24 од 28.05.2024 који је поднела странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, за прикључење у пробни рад објекта: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Нови Жедник, НОВИ ЖЕДНИК, к.п. бр. 6631/1 К.О. Жедник, на основу издатих Услова за пројектовање и прикључење (у даљем тексту: УПП), бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-8147-21, од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123719-22 од 20.04.2022.године.

Прикључење у пробни рад се одобрава на 12 месеци, односно до 29.05.2025 године.

У случају да странка до истека пробног рада не достави употребну дозволу, огранак Електродистрибуција Суботица ће извршити искључење објекта са ДСЕЕ.

Образложење

Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Сегедински пут 22-24, странка "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, је поднела захтев број 2541200-D.07.09.-248581-24 од 28.05.2024 за прикључење у пробни рад објекта на основу издатих УПП, бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-8147-21, од 21.05.2021. године и закљученог Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ бр. 87.1.0.0.-D.07.09.-123719-22 од 20.04.2022..године.

Након извршеног увида у списе предмета утврђено је: да је Странка доставила дозволу за пробни рад издату дана 05.04.2024. године за објека: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Жедник и трансформаторска станица ТС 20/0,4 kV у саставу објекта на км 157+116,17, к.п. бр. 6631/1 К.О. Жедник за инвеститора "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6, са почетком вршења пробног рада од дана прикључења до 29.05.2025. године.

Након спроведеног скраћеног поступка, а на основу чињенице и доказа које је Странка поднела, донета је одлука да се странки омогући прикључење објекта у пробни рад.

Одредбом члана 140. Закон о енергетици прописано је да се на захтев подносиоца захтева може издати одобрење за привремено прикључење објекта за који је одобрен пробни рад у складу са посебноим законом.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Републичка административна такса за подношење захтева и издавање решења у износу од 1.040,00 динара, наплаћена је у складу са Законом о административним таксама, тарифни број 1 и 9.

ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба. Жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије у Београду, ул. Теразије V/5 у року од 15 дана од дана обавештавања странке о Решењу преко овог Оператора дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Суботица

Доставити:
- "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6,;
- Служби за енергетику;
- Сектору за подр. трж. и смањ. губ.;
- Писарници;

Електродистрибуција Србије д.о.о. * Београд * 144

(М.П.)

Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.